

arhitektonski ured
rijeka delta 5
212-086

PRAG

projektiranje i nadzor d.o.o.

MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I SPORTA
Zagreb, Donje Svetice 38
n/p Mr.sc. Petar Šokić

Rijeka, 25.05.2012.

Predmet IZVJEŠTAJ T 1 / OŠ Srdoči Rijeka

Prema Zapisniku sa zajedničke sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja OŠ Srdoči održane 17. svibnja 2012. godine u 18.00 sati ostali smo u obvezi slati tjedno izvješće.

Svakodnevno Vas informiramo o stanju na gradilištu glede broja ljudi potrebnih na gradilištu prema operativnom planu i stvarno prisutnih.

Informiramo Vas i tjednim zapisnicima sa koordinacija.

Danas u 14.00 sati konstatiramo slijedeće.

1. Izvoditelji je povećao broj ljudi i mehanizacije.
2. Radno vrijeme od 07 do 17 sati i plus rad subotom i nedjeljom.
3. Ove činjenice ukazuju da je Izvoditelj ozbiljno prionuo izvršenju svog operativnog plana koji je uredno dostavljen svim sudionicima u izgradnji.

U prilogu je popis radnika na gradilištu od 21.05.2012. do 25.05.2012.

Glavni nadzorni inženjer


Benjamin Bašić dipl.ing.građ.

Benjamin Bašić
dipl. ing. građ.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
URED OVLAŠTENOG
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Rijeka



Direktor

Boris Komadina



Prilog - popis radnika

Na znanje - GRAD RIJEKA, Denis Opala, Zvonko Štimac
- OŠ SRDOČI, Ivan Vukić
- FENIX doo Slavonski Brod, Vinogradska 2f

Investitor
GRAD RIJEKA
Rijeka, Korzo 16

Građevina
REKONSTRUKCIJA
OSNOVNE ŠKOLE SRDOČI
Rijeka, Ante Modrušana 33

ŽURNI IZVJEŠTAJI od 1 do 5 za razdoblje od 21.05.2012.-25.05.2012.

PRIKAZ BROJA RADNIKA NA GRADILIŠTU

Žurni izvještaj		1	2	3	4	5
Datum		21.05.2012.	22.05.2012.	23.05.2012.	24.05.2012.	25.05.2012.
Radovi prate operativni plan		90%	90%	70%	100%	90%
AKTIVNOST	OPERATIVNI PLAN	PRISUTNO				
A GRAĐ.-OBRT. RADOVI SJEVERNO KRILO						
1. pvc podovi						
2. soboslikarski radovi	0	7	7	7	7	7
3. stolarski radovi						
4. karton gips radovi	3	3	3	3	3	3
5. ostalo						
ZAPADNO KRILO						
1. pvc podovi						
2. soboslikarski radovi						
3. stolarski radovi						
4. karton gips radovi						
5. ostalo						
ISTOČNO KRILO						
1. pvc podovi						
2. soboslikarski radovi						
3. stolarski radovi						
4. karton gips radovi						
5. ostalo						
B HIDROINSTALACIJE	2	0	0	0	0	0
C ELEKTROINSTALACIJE	6-8	6	6	6	8	8
D STROJARSKE INST.	6-8	0	0	0	4	2
E DIZALO	0	0	0	0	0	0
F OSTALI RADOVI	0	0	0	0	2	2

Glavni nadzorni inženjer Benjamin Bašić, dipl.ing.građ.

Direktor Boris Komadina

Rijeka, 25.05.2012.