



arhitektonski ured
rijeka delta 5
212-086

PRAG

projektiranje i nadzor d.o.o.

MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I SPORTA
Zagreb, Donje Svetice 38
n/p Mr.sc. Petar Šokić

Rijeka, 13.07.2012.

Predmet IZVJEŠTAJ T 7 / OŠ Srdoči Rijeka

Prema Zapisniku sa zajedničke sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja OŠ Srdoči održane 17. svibnja 2012. godine u 18.00 sati ostali smo u obvezi slati tjedno izvješće.

Svakodnevno Vas informiramo o stanju na gradilištu glede broja ljudi potrebnih na gradilištu prema operativnom planu i stvarno prisutnih.

Informiramo Vas i tjednim zapisnicima sa koordinacija.

Danas u 14.00 sati konstatiramo slijedeće:

1. Radovi se odvijaju po planu.
2. Dogovoreni rok početka ispitivanja instalacija kao pripreme za tehnički pregled je četvrtak 19.07.2012.
3. Službeni zahtjev za tehnički pregled predati će se u četvrtak 26.07.2012.
4. Jedina otvorena stavka je lift, kojega se rok ugradnje pomicao 7 puta.
Zamoljen je izvođač - Fenix da 2 dana prije početka radova na liftu obavijesti sve sudionike kako bi se mogla održati zadnja, uspješna koordinacija.
Moli se predstavnik naručitelja g.Šokić da bude prisutan na zadnjoj koordinaciji, odnosno kod početka montaže dizala.

Glavni nadzorni inženjer

Benjamin Bašić dipl.ing.građ

Direktor

Boris Komadina

Na znanje - GRAD RIJEKA, Sanda Sušan, Zvonko Štimac
- OŠ SRDOČI, Ivan Vukić
- FENIX doo Slavonski Brod, Vinogradska 2f