



arhitektonski ured
rijeka delta 5
212-086

PRAG

projektiranje i nadzor d.o.o.

MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I SPORTA
Zagreb, Donje Svetice 38
n/p Mr.sc. Petar Šokić

Rijeka, 08.06.2012.

Predmet IZVJEŠTAJ T3 / OŠ Srdoči Rijeka

Prema Zapisniku sa zajedničke sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja OŠ Srdoči održane 17. svibnja 2012. godine u 18.00 sati ostali smo u obvezi slati tjedno izvješće.

Svakodnevno Vas informiramo o stanju na gradilištu glede broja ljudi potrebnih na gradilištu prema operativnom planu i stvarno prisutnima.

Informiramo Vas i tjednim zapisnicima s koordinacija.

Danas u 14.00 sati konstatiramo slijedeće:

1. Radovi se ne odvijaju po aktualnom (dosadašnjem) operativnom planu.
2. Dostavljen je novi (Srijeda 06.06.12.) operativni plan kojim izvođač - Fenix doo potvrđuje ugovorni završetak radova u Subotu 30.06.2012.
3. Prihvaća se uvjetovani rok izvođača - Ponedjeljak 11.06.2012. - za zaprimanje izvedbenih projekata kotlovnice (strojarski i elektroprojekti), kako bi održali rok završetka radova iz novog operativnog plana - 30.06.2012.

Glavni nadzorni inženjer
Benjamin Bašić dipl.ing.građ

Direktor
Boris Komadina

Na znanje - GRAD RIJEKA, Sanda Sušanj, Zvonko Štimac
- OŠ SRDOČI, Ivan Vukić
- FENIX doo Slavonski Brod, Vinogradska 2f