



arhitektonski ured  
rijeka delta 5  
212-086

**PRAG**

projektiranje i nadzor d.o.o.

MINISTARSTVO ZNANOSTI  
OBRAZOVANJA I SPORTA  
Zagreb, Donje Svetice 38  
n/p Mr.sc. Petar Šokić

Rijeka, 06.07.2012.

Predmet      IZVJEŠTAJ T 6 / OŠ Srdoči Rijeka

Prema Zapisniku sa zajedničke sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja OŠ Srdoči održane 17. svibnja 2012. godine u 18.00 sati ostali smo u obvezi slati tjedno izvješće.

Svakodnevno Vas informiramo o stanju na gradilištu glede broja ljudi potrebnih na gradilištu prema operativnom planu i stvarno prisutnih.

Informiramo Vas i tjednim zapisnicima sa koordinacija.

Danas u 14.00 sati konstatiramo slijedeće:

1. Obzirom na stanje radova na gradilištu, rok 15. srpanj 2012. kojeg je predvidio Izvođač radova zadnjim operativnim planom nije ostvariv.
2. Radovi na liftu nisu započeli (operativnim planom predviđen je početak radova 09. srpnja 2012.).
3. Radovi na podovima započinju 09. srpnja 2012. sa tri grupe podopolagača kako bi dostigli dogovoreni rok (15. srpanj 2012.).
4. Od danas su prisutni i radnici strojarske struke za radove na kotlovnici.

Glavni nadzorni inženjer

Benjamin Bašić dipl.ing.građ

Direktor

Boris Komadina

Na znanje - GRAD RIJEKA, Sanda Sušanjan, Zvonko Štimac  
- OŠ SRDOČI, Ivan Vukić  
- FENIX doo Slavonski Brod, Vinogradska 2f