



arhitektonski ured
rijeka delta 5:
212-086

PRAG

projektiranje i nadzor d.o.o.

MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I SPORTA
Zagreb, Donje Svetice 38
n/p Mr.sc. Petar Šokić

Rijeka, 20. i 27. 07. 2012.

Predmet IZVJEŠTAJ T 8 / OŠ Srdoči Rijeka

Prema Zapisniku sa zajedničke sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja Oš Srdoči održane 17. svibnja 2012. godine u 18.00 sati ostali smo u obvezi slati tjedno izvješće.

Svakodnevno Vas informiramo o stanju na gradilištu glede broja ljudi potrebnih na gradilištu prema operativnom planu i stvarno prisutnih. Informiramo Vas i tjednim zapisnicima sa koordinacija.

Ovaj tjedni izvještaj pokriva dva protekla tjedna jer su se problematični radovi u protekla dva tjedna sveli na tri stavke (točka 4.).

Danas u 14.00 sati konstatiramo slijedeće:

1. Radovi se odvijaju po planu, a okončanje radova je određeno u Utorak 31.07.2012. službenom izjavom izvođača - Feniks.
2. Dogovoreni rok početka ispitivanja instalacija kao pripreme za tehnički pregled je Ponedjeljak 06.08.2012.
3. Službeni zahtjev za tehnički pregled predati će se u Utorak 31.07.2012.
4. Problemi u ovoj fazi, fazi završetka radova su
 - Lift
 - Kotlovnica - kotao
 - Razvodni ormari.Za ove, problematične, stavke pripremljene su cesije čijom realizacijom će se riješiti financiranje spornih radova.

I dalje se moli predstavnik naručitelja g.Šokić da bude prisutan na zadnjoj koordinaciji, odnosno kod početka montaže dizala.

Glavni nadzorni inženjer
Benjamin Bašić dipl.ing.grad

Benjamin Bašić
dipl. ing. grad.
Ovlašteni inženjer građevinarstva
IZ OBLASTI OVLASNOG
INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA
Rijeka



Direktor
Boris Komadina

PRAG
d.o.o.
Rijeka

Na znanje - GRAD RIJEKA, Sanda Sušanjan, Zvonko Štimac
- OŠ SRDOČI, Ivan Vukić
- FENIX doo Slavonski Brod, Vinogradska 2f