



arhitektonski ured
rijeka delta 5
212-086

PRAG

projektiranje i nadzor d.o.o.

MINISTARSTVO ZNANOSTI
OBRAZOVANJA I SPORTA
Zagreb, Donje Svetice 38
n/p Mr.sc. Petar Šokić

Rijeka, 29.06.2012.

Predmet IZVJEŠTAJ T 5 / OŠ Srdoči Rijeka

Prema Zapisniku sa zajedničke sjednice Školskog odbora i Vijeća roditelja OŠ Srdoči održane 17. svibnja 2012. godine u 18.00 sati ostali smo u obvezi slati tjedno izvješće.

Svakodnevno Vas informiramo o stanju na gradilištu glede broja ljudi potrebnih na gradilištu prema operativnom planu i stvarno prisutnih.

Informiramo Vas i tjednim zapisnicima sa koordinacija.

Danas u 14.00 sati konstatiramo slijedeće:

1. Dana 27.06.2012. dostavljen je korigirani operativni plan po dogovoru sa koordinacije održane 26.06.2012.
2. Radovi prate spomenuti operativni plan.
3. Žurni izvještaji od broja 39 usklađeni su s novim operativni planom

Glavni nadzorni inženjer

Benjamin Bašić dipl.ing.građ

Direktor

Boris Komadina

Prilog - Operativni plan od 27.06.2012.

Na znanje - GRAD RIJEKA, Sanda Sušanj, Zvonko Štimac
- OŠ SRDOČI, Ivan Vukić
- FENIX doo Slavonski Brod, Vinogradska 2f

